



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิบดี ฝ่ายพัฒนา
เลขที่รับ.....100263
วันที่.....ธ.ค.๖๔

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ภายใน ๖๒๕-๖๒๖
ที่ ยธ ๐๓๑๐.๒/ ๑๐๐๐๓๖ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

อำนวยการ
เลขที่.....100๖7๖
วันที่.....-8 ต.ค. 2564

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๘๔/๙๔๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบ PMS (URL:pms.moj.go.th) ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอรายงานสรุปผลตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. จำนวนผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐ คน (แผนการดำเนินงาน ๒๐๐,๐๐๐ คน)
๒. ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมามีความผิดซ้ำในคดียาเสพติดอีกภายใน ๑ ปี ไม่เกินร้อยละ ๙ โดยผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวและปล่อยตัวไปแล้ว ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้กระทำความผิดซ้ำ
๓. การตรวจค้นจำคุกแบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติ ไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสาร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๙.๙๗ (แผนการดำเนินงานร้อยละ ๙๘)
๔. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมามีความผิดซ้ำภายใน ๑ ปี ไม่เกินร้อยละ ๙ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕.๗๔
๕. เรือนจำใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดูแลผู้ต้องขังและบริการญาติผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ (แผนการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐)
๖. ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมามีความผิดซ้ำ ไม่เกินร้อยละ ๕ โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมและปล่อยตัวไปแล้ว ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้กระทำความผิดซ้ำ
๗. ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย ผลการดำเนินงาน ๔๐๐ คน (แผนการดำเนินงาน ๔๐๐ คน)

๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

	งบประมาณ หลังโอนปป. (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	เบิกจ่าย รวม PO+CX (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย+ PO+CX	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวม	๑๔,๔๕๐.๔๐๖	๑๒,๙๕๒.๔๓๙	๑๔,๔๑๔.๒๗๔	๘๙.๖๓	๙๙.๗๕	๓๖.๑๓๒
รายจ่ายประจำ	๑๒,๒๗๘.๑๗๖	๑๒,๒๓๘.๓๓๘	๑๒,๒๕๓.๖๒๕	๙๙.๖๘	๙๙.๘๐	๒๔.๕๕๑
งบบุคลากร	๕,๔๕๔.๐๖๑	๕,๔๔๘.๒๒๔	๕,๔๔๘.๒๒๔	๙๙.๘๙	๙๙.๘๙	๕.๘๓๗
งบดำเนินงาน	๖,๗๓๓.๒๐๕	๖,๗๑๐.๓๕๔	๖,๗๑๗.๒๕๖	๙๙.๖๖	๙๙.๗๖	๑๕.๙๔๙
งบเงินอุดหนุน	๖.๔๔๑	๕.๕๖๐	๕.๕๕๕	๘๖.๓๒	๙๒.๔๕	๐.๘๘๖
งบรายจ่ายอื่น	๘๔.๔๖๙	๗๔.๒๐๐	๘๒.๑๙๐	๘๗.๘๔	๙๗.๓๐	๒.๒๗๙
รายจ่ายลงทุน	๒,๑๗๒.๒๓๐	๗๑๔.๑๐๑	๒,๑๖๐.๖๔๙	๓๒.๘๗	๙๙.๔๗	๑๑.๕๘๑

/เป้าหมาย...

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔)

- ภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่าย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๙๙.๗๕ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๕)
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๙๙.๘๐ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๐)
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๙๙.๔๗ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๓)

๒.๓ กรมราชทัณฑ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) เป็นเงิน ๒,๑๗๒.๒๓๐ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

- งบลงทุน (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)	๒,๑๗๒.๒๓๐ ล้านบาท
- เบิกจ่ายเงินแล้ว (ร้อยละ ๓๒.๘๗)	๗๑๔.๑๐๑ ล้านบาท
- อนุมัติกันเงินเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน PO (ร้อยละ ๒๕.๒๒) ๕๔๗.๙๐๑ ล้านบาท	
- ยังมีได้ก่อนหนี้ผูกพัน (ร้อยละ ๔๑.๓๗) ๘๙๘.๖๔๗ ล้านบาท	
(อนุมัติกันเงินเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน CX ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
- เงินคงเหลือ/เหลือจ่าย (ร้อยละ ๐.๕๓)	๑๑.๕๘๑ ล้านบาท

๒.๔ รายการที่ยังมีได้ก่อนหนี้ผูกพัน รวม ๑๓ รายการ จำนวนเงิน ๘๙๘.๖๔๗ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง อนุมัติให้กรมราชทัณฑ์กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (สำรองเงิน CX) ไว้เบิกจ่ายต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- รายการปีเดียว จำนวน ๔ รายการ	๑๑.๕๖๕ ล้านบาท
๑) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner)	๑๑.๐๐๐ ล้านบาท

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก (รายการ พ.ร.บ.) ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา แต่มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดหา จึงส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

๒) รายการปรับปรุงห้องกักกันโรค เรือนจำกลางปัตตานี ๐.๔๗๕ ล้านบาท กรมราชทัณฑ์ อนุมัติจัดสรร (ระหว่างปี) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๐.๔๗๕ ล้านบาท ครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๓) เงินรางวัลผู้ต้องขัง - รายการปรับปรุงบริเวณแดนแรกรับ เรือนจำจังหวัดสงขลา ๐.๐๓๗ ล้านบาท เมื่อดำเนินการปรับปรุงแดนแรกรับเรียบร้อยแล้ว จะได้เบิกจ่ายเงินรางวัลผู้ต้องขังต่อไป

๔) เงินรางวัลผู้ต้องขัง - รายการปรับปรุงสถานพยาบาล เรือนจำจังหวัดชัยนาท ๐.๐๕๓ ล้านบาท เมื่อดำเนินการปรับปรุงสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จะได้เบิกจ่ายเงินรางวัลผู้ต้องขังต่อไป

- รายการผูกพันเดิม จำนวน ๕ รายการ	๓๗๘.๔๒๒ ล้านบาท
-----------------------------------	-----------------

๑) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานหญิงสงขลา	๒๒.๑๖๒ ล้านบาท
---------------------------------	----------------

(ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณรวม ๑๔๓.๗๕๕ ล้านบาท)

- กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยประกาศให้บริษัท ทศพัชร คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑.๔๐๙ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

- กรมราชทัณฑ์ ประกาศแผนการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒ และมีประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศให้บริษัท แพคซิไลตี แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒.๒๔๔ ล้านบาท

/- กรมราชทัณฑ์...

- กรมราชทัณฑ์ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงานประมาณ
ทั้งนี้ สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๖/๑๘๑๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบราคาอีกครั้งหนึ่ง

๒) ปรับปรุงแดนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี ๑๖.๐๗๙ ล้านบาท
(ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณรวม ๑๙๒.๙๔๘ ล้านบาท)

- กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือกตามประกาศ
กรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยประกาศให้บริษัท แพลซิทีดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการ
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๐.๕๐๓ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา เนื่องจากไม่เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

- กรมราชทัณฑ์ ประกาศแผนการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒ และมี
ประกาศลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยบริษัท ลายลักษณ์ไทย พัฒนา จำกัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๙.๗๕๐ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงานประมาณ
ทั้งนี้ สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๖/๑๘๑๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบราคาอีกครั้งหนึ่ง

๓) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ๓๔.๙๔๔ ล้านบาท
(ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณรวม ๒๒๖.๖๖๔ ล้านบาท)

- กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศ
กรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยประกาศให้บริษัท ลายลักษณ์ไทยพัฒนา จำกัด เป็นผู้ชนะการ
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖.๔๐๐ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอราคา เนื่องจากไม่เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

- กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศแผนการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒ และมี
ประกาศลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยบริษัท ทศพัชรคอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๔.๐๐๐ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงานประมาณ
ทั้งนี้ สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๖/๑๘๑๔๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้ส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาเห็นชอบราคาอีกครั้งหนึ่ง

๔) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ ๒ ๒๙๐.๗๐๒ ล้านบาท
(ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณรวม ๑,๗๕๘.๘๖๘ ล้านบาท)

- กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๑,๗๔๖.๓๐๐ ล้านบาท และขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคากับสำนักงานประมาณ

- สำนักงานประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๗๒๖๗ ลงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งให้กองออกแบบ
และก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการแล้ว และได้ส่งเอกสารให้สำนักงานประมาณพิจารณา
เห็นชอบราคาอีกครั้งหนึ่ง

/๕) ค่าควบคุม...

๕) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ ๒ ๑๔.๕๓๕ ล้านบาท
(ผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณรวม ๘๗.๙๔๓ ล้านบาท)

- กรมราชทัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๘๗.๘๐๐ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/๑๐๐๒๐๙ ลงวันที่
๙ กันยายน ๒๕๖๔ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สำนักงบประมาณ

- รายการผูกพันใหม่ จำนวน ๔ รายการ ๕๐๘.๖๖๐ ล้านบาท

๑) ปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุน ๑๙๔.๐๐๐ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๙๕๐.๓๔๗ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/๑๐๑๐๕๖ เมื่อวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสำนักงบประมาณ

๒) รายการค่าควบคุมงานปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุน
จำนวนเงิน ๖.๗๙๐ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๓๓.๘๐๐ ล้านบาท และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/๒๒๑๗๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ

- สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๘๗๒๖ ลงวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบความเหมาะสมราคาในวงเงิน ๓๓.๘๐๐ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจาก
เงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖.๗๙๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๒๗.๐๑๐ ล้านบาท ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕- พ.ศ.๒๕๖๗ และต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓) ค่าก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๙๗.๔๕๙ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๑,๒๔๑.๘๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจาก
สำนักงบประมาณ

๔) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๐.๔๑๑ ล้านบาท

- กรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๕๑.๙๐๐ ล้านบาท และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/๒๒๑๗๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ

- สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๘๗๒๙ ลงวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบความเหมาะสมราคาในวงเงิน ๕๐.๑๒๗๘ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจาก
เงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๐.๔๑๑๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓๙.๗๑๖๘ ล้านบาท ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕- พ.ศ.๒๕๖๗ และต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ - พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๕ งบลงทุนปี พ.ศ.๒๕๖๓ (กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒ ดังนี้

- เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ๙๘๖.๑๗๙ ล้านบาท
 - เบิกจ่ายเงินแล้ว (ร้อยละ ๘๔.๔๙) ๘๓๓.๒๐๔ ล้านบาท
 - เงินเหลือจ่าย (ร้อยละ ๐.๘๓) ๘.๑๕๐ ล้านบาท
 - เงินปฏิบัติตามกฎหมาย (ร้อยละ ๑๔.๖๘) ๑๔๔.๘๒๕ ล้านบาท
- ๑) ปรับปรุงสถานพยาบาล เรือนจำกลางอุดรธานี (รายการปีเดียว)

จำนวน ๐.๔๖๗ ล้านบาท

- ลงนามในสัญญา ๒.๓๓๓ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๒ มกราคม ๒๕๖๕
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑.๘๖๖ ล้านบาท คงเหลือเงินที่ยังมิได้เบิกจ่ายตามงวดงานที่ ๙ และงวดสุดท้าย จำนวน ๐.๔๖๗ ล้านบาท

๒) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง (ผูกพันเดิม) จำนวน ๑๖.๓๗๖ ล้านบาท
- งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๓.๒๗๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๕๖.๙๐๐ ล้านบาท คงเหลือเงินที่ยังมิได้เบิกจ่าย ๑๖.๓๗๖ ล้านบาท

๓) ค่าควบคุมก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง (ผูกพันเดิม) ๓.๕๗๒ ล้านบาท
- งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓.๕๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน คงเหลือเงินที่ยังมิได้เบิกจ่าย ๓.๕๗๒ ล้านบาท

๔) รายการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานหญิงสงขลา (ผูกพันเดิม) จำนวนเงิน ๓๑.๗๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงานงบประมาณ

๕) รายการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช (ผูกพันเดิม) จำนวน ๕๐.๐๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงานงบประมาณ

๖) รายการปรับปรุงแผนขยายเรือนจำกลางอุดรธานี (ผูกพันเดิม) จำนวน ๔๒.๖๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงานงบประมาณ

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม URL: pms.moj.go.th ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๔. และขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตามที่เสนอมาพร้อมนี้ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะดำเนินการต่อไป

เรียน * อรท.

เพื่อโปรดพิจารณา *เพื่อโปรดพิจารณา*

ส.ท.

(นายสิทธิ สุริวงศ์)

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
๑๑ ต.ค. ๖๔

อรท.

(นายอรท.สิทธิ ทองแสง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

อรท.

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

12 ต.ค. 2564

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๒๓๔๘ ภายใน ๖๒๕-๖๒๖
ที่ ยธ ๐๗๑๐.๒/ ๖๐๕๒๗๕ วันที่ ๖๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(งบลงทุน)

เรียน รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๘.๔/๙๔๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่งรายงานดังกล่าวให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรายงานผ่านระบบ PMS (URL: pms.moj.go.th) นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนุพร

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

รองอธิบดี..... ส ๓๓๒๔
ผู้อำนวยการ..... ๘๓๓๖๔
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน..... ๑๒ ๘๓๓๖๔
เจ้าหน้าที่..... ๑๒ ๘๓๓๖๔
เจ้าหน้าที่พิมพ์.....